

Российская Федерация

Решение

Думы Арамильского городского округа

от _____ № _____

О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» за 2025 год

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 7 созыва на первое полугодие 2026 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 декабря 2025 года № 61/6, заслушав и обсудив информацию Заместителя Главы Арамильского городского округа (по вопросам жилищно – коммунального хозяйства) П.Н. Никонорова о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» за 2025 год, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» за 2025 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Арамильского городского округа

Т.А. Первухина

СОГЛАСОВАНИЕ
Проекта РЕШЕНИЯ

О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» за 2025 год
наименование Решения

Должность	Ф.И.О.	Дата поступления на согласование	Дата подписания	Подпись
Глава Арамильского городского округа	Мишарина М.С.			
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа	Никоноров П.Н.			
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа	Суворова О.С.			
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа	Шуваева М.Ю.			
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа	Давыдова Н.С.			
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа	Елпашева М.А.			
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа	Дубровина Я.Е.			
Председатель КУМИ Арамильского городского округа	Дементьева Е.С.			
Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа	Буцко Ж.Ю.			
Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа	Васильева Н.П.			
Исполнитель	Кремнева Н.А.			

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:».

**Информация
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском
округе до 2028 года» за 2025 год**

Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, доступности и качества транспортных услуг в Арамильском городском округе, содержание территорий общего пользования Арамильского городского округа и расположенных на них объектов в надлежащем состоянии осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 15.02.2024 № 110 (далее - муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года»).

Основными направлениями муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» являются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»;

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры до 2028 года».

**Подпрограмма 1
«Развитие дорожного хозяйства»**

Мероприятие 1 «Реконструкция и ремонт дорог»

Мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения, обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа.

1) Обустроено 6 пешеходных переходов (далее – ПП) по поручению Президента Российской Федерации о приведении к национальным стандартам пешеходных переходов, в первую очередь вблизи образовательных организаций:

- перекресток ул. Карла Маркса – ул. Колхозная (1 искусственная дорожная неровность (далее – ИДН));

- перекресток ул. Свердлова – ул. Текстильщиков;
- возле детского сада № 7 «Золотой Ключик», ул. Рабочая, 129 А (с обустройством светофоров Т7, 2 ИДН);
- возле МАУ ДО «Спортивная школа «Дельфин», ул. Красноармейская, 118 (с обустройством светофоров Т7, 3 ИДН);
- перекресток ул. 8 Марта и проулка от ул. Щорса (с обустройством светофоров Т7, 2 ИДН);
- перекресток ул. Ленина – ул. Энгельса (с обустройством светофоров Т7, 2 ИДН).

2) Дооборудован дорожными знаками и ИДН (1 шт.) пешеходный переход на перекрестке ул. 1 Мая – ул. Октябрьская.

3) Установлено 80 м ограждения «Союз». Заменено 210 м ограждений возле памятника Шинели.

4) В 2025 году обустроены следующие тротуары:

- ул. Ленина (от нового ПП до ул. Октябрьская) 205 п.м;
- ул. 8 Марта (от пешеходного моста и до ул. Щорса) 304 п.м;
- ул. Красноармейская (возле МАУ ДО «Спортивная школа «Дельфин») 140 п.м. + парковка;
- ул. Щорса (от ул. Рабочая до д. 26 по ул. Щорса) 350 п.м.;
- ул. Заводская (в районе «Парка Сказов») 205 п.м.;
- от остановки к мосту через ж/д пути в п. Арамил 90 п.м.;
- от МКД ул. Космонавтов к.1 к детскому саду № 8 «Сказка» 22 п.м.;
- по ул. Максима Горького (от ул. Пролетарской до Соколовского моста) 354 п.м.
- по ул. Колхозная (от ул. Мичурина до ул. Карла Маркса) 230 п.м.

Суммарная протяжённость обустроенных тротуаров составляет: 1900 п.м.

5) Отремонтированы дефекты в покрытии тротуаров в г. Арамил: ул. Горбачева, Курчатова, Космонавтов, Октябрьская, Ленина, в п. Арамил ул. Ломоносова.

Общая сумма средств, затраченных на указанные мероприятия, составляет 18 744 348,23 рублей.

Завершены работы по контракту «Выполнение работ по строительству дорожной одежды переходного типа микрорайона «Теплое поле» в городе Арамил Арамилского городского округа». В рамках контракта с 2022 по 2025 год внутри микрорайона обустроены дороги переходного типа общей протяженностью 7,41 км (1,61 км в 2025 году). Сумма затраченных средств на реализацию контракта в 2025 году составила 31 918 000,00 рублей. Общая сумма контракта составила 81 950 000,00 рублей.

Мероприятие 2 «Содержание дорожной сети»

В зимний период производится чистка от снега и обработка противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановочных комплексов, пешеходных переходов. В 2025 году было приобретено 40 тонн технической соли (концентрат минеральный «Галит») на сумму 299 600,00

рублей и 230 м³ песка из отсева дробления на сумму 169 000,00 рублей для содержания автомобильных дорог в зимний период.

Для содержания дорожной сети летом произведен ямочный ремонт на улицах: Колхозная, Рабочая, Ленина, Текстильщиков, Щорса, Набережная, Красноармейская, Максима Горького, Космонавтов, Чкалова, 9 Мая, 8 Марта, Курчатова, Горбачева. Для данных работ в 2025 году была приобретена асфальтобетонная смесь в количестве 35 тонн на сумму 248 930,00 рублей.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной, вертикальной разметки на автомобильные дороги, остановочные пункты и пешеходные переходы на улице: Новая, Ленина, Рабочая, Октябрьская, Текстильщиков, Щорса, Станционная, 1 Мая, Бажова, Пушкина, Чапаева, Колхозная, Курчатова, Красноармейская и Садовая на сумму 2 285 974,36 рублей.

С привлечением подрядной организации произведен покос травы и уборка мусора с придорожной территории улиц: Ленина, Рабочая, Октябрьская, Новая, Есенина на сумму 902 100,00 рублей.

В рамках данного мероприятия в 2025 году приобретен отвал для спецтехники Трактор Беларус 82 на сумму 120 576,00 рублей, ножи для отвала автогрейдера ГС-14.02 и машины комбинированной уборочной МД-651 на сумму 184 350,00 рублей.

Мероприятие 3 «Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов»

Произведена модернизация светофорного объектов на перекрёстке улиц 1 Мая - Чапаева, установлены новые светофорные светодиодные секции, обеспечивающие видимость сигналов светофора в любое время и условия суток до 100 метров.

Расходы на данные мероприятия составили 599 998,00 рублей. В 2025 году проведено техническое обслуживание светофорных объектов, дополнительные расходы не запланированы.

Мероприятие 4 «Разработка проектной документации по организации дорожного движения»

На территории Арамильского городского округа действует проект организации дорожного движения, утвержденный постановлением Главы Арамильского городского округа от 10.10.2024 № 442 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на территории Арамильского городского округа» (с изменениями от 27.12.2024 № 574, от 14.04.2025 № 138, от 29.05.2025 № 219, от 30.12.2025 № 556). Проект организации дорожного движения действует бессрочно, но требует периодической актуализации при условии выделения бюджетных ассигнований.

Мероприятие 5 «Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети»

В декабре 2024 года проведен электронный аукцион и подписан муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

дорожной техники на базе КАМАЗ 6520 самосвал или эквивалент на сумму 19 100 000,00 рублей. В 2025 году в рамках заключенного контракта исполнены обязательства по уплате лизингового платежа в сумме 4 637 623,10 рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Мероприятие 1 «Проектирование и обустройство остановочных комплексов»

В 2025 году приобретены и установлены 4 остановочных навеса на сумму 650 000,00 рублей. Остановочные навесы установлены на следующих остановках общественного транспорта:

- ост. 4 Школа;
- ост. ДК Арамиль;
- ост. Памятник Шинели (Фабрика);
- ост. Октябрьская.

Мероприятие 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам»

Задача данной подпрограммы - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа. Для осуществления данной задачи в 2023 году заключен Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Арамильского городского округа (Далее – Муниципальный контракт), период выполнения Муниципального контракта с августа 2023 по декабрь 2025 (2,5 года) на сумму 28 249 104,00 рублей. Затраты на данное мероприятие в 2025 году составили 11 311 270,35 рублей.

Для улучшения качества обслуживания населения и потребности в сфере пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Арамильского городского округа в 2025 году был заключен Муниципальный контракт на 2026 год с увеличением количества рейсов в 1,5 раза и увеличением количества транспортных средств на линии.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры до 2028 года»

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»» (далее – учреждение)

В рамках данного мероприятия предусмотрены следующие расходы:

- заработная плата и социальные пособия работников учреждения, налоги;
- коммунальные услуги (вывоз сточных вод, ХВС, обращение с ТКО, поставка электроэнергии, газа, отопления, а также услуги по транспортировке этих ресурсов);
- работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание, диагностика, ремонт, шиномонтажные услуги, технический осмотр автотранспортных средств, клининговые услуги);
- прочие работы, услуги (услуги охраны, мониторинг Глонасс, программное обеспечение «СКБ Контур», медицинский осмотр водителей, повышение квалификации водителей);
- страхование гражданской ответственности владельцев ТС;
- приобретение основных средств (огнетушители, моноблок);
- приобретение горюче-смазочных материалов для транспортных средств;
- приобретение прочих материальных запасов (запасные части для техники, канцтовары, автомобильные шины, мешки для мусора, хозяйственные товары).

За 2025 год кассовые расходы по данному мероприятию составили 44 201 616,44 рублей.

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МБУ «Арамильская служба заказчика»» (далее – учреждение)

В рамках данного мероприятия предусмотрены следующие расходы:

- заработная плата и социальные пособия работников учреждения, налоги;
- коммунальные услуги (вывоз сточных вод, ХВС, обращение с ТКО, поставка электроэнергии, газа, отопление, а также услуги по транспортировке этих ресурсов);
- работы и услуги по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги (услуги охраны, программное обеспечение «СКБ Контур», повышение квалификации специалистов);

За 2025 год кассовые расходы по данному мероприятию составили 18 402 445,18 рублей.

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2025 г. (отчётный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонения от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства							
2	Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах							
3	Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения							
4	Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа по отношению к уровню 2023 года	проценты	11		11	100,0	0,0	
5	Количество модернизированных светофорных объектов	Единицы	1		1	0,0	0,0	
6	Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения							
7	Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа							
8	Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	Проценты	35		35	100,0	0,0	
9	Цель 3. Обеспечение сохранности существующих и строительство новых тротуаров							
10	Задача 3.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство тротуаров Арамильского городского округа							
11	Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности тротуаров	проценты	50		50	100,0	0,0	
12	Количество вновь построенных тротуаров	погонный метр	500		1900	380,0	0,0	
13	Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры							
14	Цель 2. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг							

15	Задача 2.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа							
16	Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	Проценты	99		99	100,0	0,0	
17	Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах	Единицы	3		4	133,3	0,0	
18	Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного транспорта	Единицы	2		4	200,0	0,0	
19	Количество разработанной проектной документации остановочных комплексов	Единицы	0		0	0,0	0,0	
20	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры до 2028 года»							
21	Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы							
22	Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УЗ и АТ Администрации АГО» по реализации муниципальной программы							
23	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	Проценты	100		92,55	92,6	0,0	
24	Задача 3.2. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по реализации муниципальной программы							
25	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	Проценты	100		99,34	99,3	0,0	

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы за IV квартал 2025 г. (отчётный период)

Номер строки	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения	Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей)			Сумма заключенных контрактов (договоров) и иных принятых бюджетных обязательств, тыс. руб.	Сумма, на которую не приняты бюджетные обязательства, тыс. руб.	Информация о фактическом исполнении мероприятия
			План	Факт	Выполнение (процентов)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		141 450,93	135 748,65	95,97	0,00	0,00	
2	местный бюджет		141 450,93	135 748,65	95,97	0,00	0,00	
3	Прочие нужды		141 450,93	135 748,65	95,97	0,00	0,00	
4	местный бюджет		141 450,93	135 748,65	95,97	0,00	0,00	
5	Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства		62 693,22	61 183,31	97,59	0,00	0,00	
6	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:		62 693,22	61 183,31	97,59	0,00	0,00	
7	местный бюджет		62 693,22	61 183,31	97,59	0,00	0,00	
8	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:		62 693,22	61 183,31	97,59	0,00	0,00	
9	местный бюджет		62 693,22	61 183,31	97,59	0,00	0,00	
10	Мероприятие 1.1. Реконструкция и ремонт дорог		50 719,00	50 662,35	99,89	0,00	0,00	
11	местный бюджет		50 719,00	50 662,35	99,89	0,00	0,00	
12	Мероприятие 1.2. Содержание дорожной сети		6 636,59	5 283,34	79,61	0,00	0,00	
13	местный бюджет		6 636,59	5 283,34	79,61	0,00	0,00	
14	Мероприятие 1.3. Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов		700,00	600,00	85,71	0,00	0,00	
15	местный бюджет		700,00	600,00	85,71	0,00	0,00	
16	Мероприятие 1.5. Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети		4 637,63	4 637,62	100,00	0,00	0,00	
17	местный бюджет		4 637,63	4 637,62	100,00	0,00	0,00	
18	Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры		12 470,98	11 961,27	95,91	0,00	0,00	

19	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		12 470,98	11 961,27	95,91	0,00	0,00
20	местный бюджет		12 470,98	11 961,27	95,91	0,00	0,00
21	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:		12 470,98	11 961,27	95,91	0,00	0,00
22	местный бюджет		12 470,98	11 961,27	95,91	0,00	0,00
23	Мероприятие 2.1. Проектирование и обустройство остановочных комплексов		650,00	650,00	100,00	0,00	0,00
24	местный бюджет		650,00	650,00	100,00	0,00	0,00
25	Мероприятие 2.2. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам		11 820,98	11 311,27	95,69	0,00	0,00
26	местный бюджет		11 820,98	11 311,27	95,69	0,00	0,00
27	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры до 2028 года		66 286,73	62 604,07	94,44	0,00	0,00
28	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДО 2028 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ:		66 286,73	62 604,07	94,44	0,00	0,00
29	местный бюджет		66 286,73	62 604,07	94,44	0,00	0,00
30	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:		66 286,73	62 604,07	94,44	0,00	0,00
31	местный бюджет		66 286,73	62 604,07	94,44	0,00	0,00
32	Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилевского городского округа"		47 761,93	44 201,62	92,55	0,00	0,00
33	местный бюджет		47 761,93	44 201,62	92,55	0,00	0,00
34	Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности МБУ "Арамилская Служба Заказчика"		18 524,80	18 402,45	99,34	0,00	0,00
35	местный бюджет		18 524,80	18 402,45	99,34	0,00	0,00

СОГЛАСОВАНИЕ

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа «О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» за 2025 год
наименование Решения

Должность	Ф.И.О.	Дата поступления на согласование	Дата подписания	Подпись
Глава Арамильского городского округа	Мишарина М.С.			
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа	Никоноров П.Н.			
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа	Суворова О.С.			
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа	Шуваева М.Ю.			
Начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа	Давыдова Н.С.			
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа	Елпашева М.А.			
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа	Дубровина Я.Е.			
Председатель КУМИ Арамильского городского округа	Дементьева Е.С.			
Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа	Буцко Ж.Ю.			
Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа	Васильева Н.П.			
Исполнитель	Кремнева Н.А.			

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения: